

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			วันเริ่ม/สิ้นสุด โครงการ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
•แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซอยเข้ากลุ่ม บ้านนางรำพึง วราโกล	๑๐๙,๔๐๐.๐๐	-	๑๐๙,๔๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเข้าบ้าน นางสาวเสาวภา เอกนิกร	๑๖๑,๙๐๐.๐๐	-	๑๖๑,๙๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อ จากถนนคอนกรีตเดิม สายบ้านนายบุญเกิด สาทประภา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางทองคำ วัดกึ่ง ถึง บ้านนายสมคิด วัดกึ่ง	๒๗๘,๘๐๐.๐๐	-	๒๗๘,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสาวพวงทอง ปันคุ้ม	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสมปอง ฤทธิศร หมู่ ๖	๑๗๐,๓๐๐.๐๐	-	๑๗๐,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากบริเวณบ้าน นายจระศักดิ์ โภยกา ถึงบ้านนายบุญเลิศ คำสาย	๖๕,๖๐๐.๐๐	-	๖๕,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากบริเวณ ไร่ นางสาวณัชนิชา มโหฬาร ถึง บริเวณไร่นางสา ยัญ สุบิน	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			วันเริ่ม/สิ้นสุด โครงการ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้าน นายเพชร หนองพุททรา ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม	๒๔๕,๘๐๐.๐๐	-	๒๔๕,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๑๐	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายกลุ่มบ้าน หนองพิบูล หมู่๙	๗๒,๘๐๐.๐๐	-	๗๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
- แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชน	๒๓๒,๓๐๐.๐๐	-	๒๓๒,๓๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ									
- แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการจัดเก็บขยะอันตราย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม									
- แผนงานกีฬาและนันทนาการ									
๑	โครงการการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในเขต อบต.หนองม่วง	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
- แผนงานงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น									
๑	อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ให้จังหวัดลพบุรี	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	อุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๓	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			วันเริ่ม/สิ้นสุด โครงการ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต									
- แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่อ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕ (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๕๐๘ ลง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม คุณภาพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			วันเริ่ม/สิ้นสุด โครงการ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๑๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๑๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๑๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
- แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ เพศสัมพันธ์แก่เยาวชน	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
- แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
๑	โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้าง ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑-๒)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			วันเริ่ม/สิ้นสุด โครงการ
						ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๔	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๕	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๗,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการบริหารงานผู้นำท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๗	อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด อำเภอหนองม่วง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
-ไม่มีโครงการ-									
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี									
- แผนงานดำเนินงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙	✓			ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
๒	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภาษี และรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๓๙๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙			✓	ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙
		<u>๑,๘๒๗,๙๐๐.๐๐</u>	<u>๑๐๗,๓๙๐.๐๐</u>	<u>๑,๗๒๐,๕๑๐.๐๐</u>					